

СОГЛАСОВАНО:

Директор

ООО УК «Жилсервис»

Т.А.Станкевич _____

«_____» _____ 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО УК «ЖКХ «Рудничный»

_____ С.П.Черенёв

«_____» _____ 2011 г.

**План мероприятий
на 2011 год по текущему ремонту МОП
многоквартирных жилых домов п.Рудничный**

№ п/п	Адрес	Объект работ	Наименование работ	Срок вып-я	Отметка о вып-и
1.	Металлург - 1	Подъезды	11,12,13,14 – ремонт в первую очередь	III	выполнено
		Крыша	Мягкая кровля - ремонт отдельными местами вздутостей, примыканий и порывов (по заявлениям жильцов)	V-VI	нет заявлений выполнено
			Профлист – пробивка и промазка мастикой стыков (кв185.кв.199)		
		Под. козырьки	Укрепление металлических парапетных свесов С 1-го по 3й сделать уклон бетоном и сливы по краю козырьков	VI VI	выполнено на2012г
		Балконы	Ремонт козырька лоджии, оштукатурить стены лоджии с наружной стороны (кладка рушится) кв №134	VI	выполнено на 2012г
		Вент. короба	Ремонт оголовков, прочистка от мусора	VI	выполнено
		Тепловые узлы	1т/у-замена з/а вх.d=80мм-2шт,Т3d=32мм-1шт,Т1 замена кр.шар.d=40мм-2шт,В1-замена кр.шар.d=25мм-1шт. 2т/у-тоже самое,что 1т/у. 3т/у-замена з/а d=50-2шт,В1-замена кр.шар d=25мм-1шт.	VI	на 2012 г. на 2012 г. на 2012 г.

		Под. Отопление Подвал	4т/у-замена кр.шар d=32-1шт. 5т/у-зам. з/а вх.d=80-2шт,Т1;Т2-зам. кр.шар d=32мм-8шт. 11,12,13,14 - заменить. Монтаж общедомового прибора учета холодной воды	XI	на 2012 г. на 2012 г. выполнено выполнено
		Строительные конструкции	Весенний осмотр жилого дома Осенний осмотр жилого дома	IV	выполнено
		Система теплоснабжения	Гидравлические испытания и промывка системы теплоснабжения. Ревизия запорной арматуры.	IX	выполнено

Начальник УТВ ООО «Кристалл 1»

С.В.Чугунов

Начальник РЭУ ООО «Кристалл 1»

А.А.Фрисс

Инженер ПТО ООО «Кристалл 1»

Т.В.Митрофанова